

वीरगंज उप-महानगरपालिका

वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी २०७२/७३

प्रस्तुतकर्ता

विष्णु प्रसाद कोइराला

कार्यकारी अधिकृत

वीरगंज उप-महानगरपालिका

नगर परिचय

सूर्य मन्दिर



शंकराचार्य द्वार



गहवामाई मन्दिर




भिस्वा चैत्य



घण्टाघर



छठको बेला घडिअर्वा पोखरी



प्रमुख उपलब्धिहरू

- मझौला शहर एकिकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजनाको वीरगंज उप-महानगरपालिका अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्र डाक रोड, पदम रोड, आदर्शनगर, रंगशाला, जेल रोड, पानी टंकी तथा अन्य ठाउँमा हुने डुवानको समस्यालाई सम्बोधन गर्न र शहर भित्र बढ्दो ट्राफिक चाप (Traffic Pressure) तथा ट्राफिक दुर्घटना (Traffic Accident) लाई न्यून गर्न 2nd By Pass सडक निर्माण विस्तार कार्य आयोजनाबाट भईरहेको र करिब 58% कार्य सम्पन्न भई सकेको ।
- एकिकृत सम्पत्तिकरको सम्पत्ती मुल्याङ्कनमा सार्वजनिक सुविधा उपभोग शुल्क ०.०२ प्रतिशतले थप गरी राजश्व संकलन गर्दा उल्लेखनिय सफलता हासिल भएको ।
- Green Cityको अवधारणा अनुसार उपभोक्ताको ७५% लगानीमा आदर्शनगर क्षेत्र भित्र उक्त योजना संचालित भएको र यसलाई नगरको सम्पूर्ण क्षेत्रमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम संचालन भैरहेको ।

प्रमुख उपलब्धिहरू

- विस्तारित ११ वटा वडाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा स्तरोन्नती गर्न कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, मत्स्यपालन क्षेत्र, आवास क्षेत्र आदि क्षेत्र विभाजन गरी क्षेत्रगत विकासको कार्य प्रारम्भ गरिएको ।
- नगरपालिका परिसरमा CC क्यामेरा जडान गरी कार्यालयको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्नका साथै कार्यालयको काम-कारवाही पारदर्शी गरिएको तथा कार्यालय परिसर free wi-fi zone बनाइएको र नगरपालिकाको आवश्यक र जानकारी मूलक सूचनाहरू डिजिटल डिस्प्ले मार्फत प्रसारण गरिएको ।

वार्षिक वित्तीय प्रगति

वार्षिक आय व्यय विवरण

विवरण	चालु (रु. हजारमा)		पूजिंगत (रु. हजारमा)		कुल (रु. हजारमा)	
	बजेट	खर्च	बजेट	खर्च	बजेट	खर्च
केन्द्रिय अनुदान	२०००००	१८११६१.७२	२०००००	१७४५७०	४०००००	३५५७३२.७२
राजश्व बांडफांड	-	-	२००००	१६७६४	२००००	१६७६४
आन्तरिक आय	-	-	१५००००	१३५५१५	१५००००	१३५५१५
अन्य	-	-	३५००५८	५६३१८.२८५	३८००५८	५६३१८.२८५
कुल	२०००००	१८११६१.७२	७५००५८	३८३१६७.२८५	९५००५८	५६४३२९

आन्तरिक आय तथा राजश्व बाँडफाँडको अवस्था

विवरण	०७२/७३ को कूल अनुमानित आय (रु हजारमा)	यथार्थ आम्दानी (रु हजारमा)	प्रगति (%)
आन्तरिक आय	१,३२,९२७	१,३५,५१५	१.९४
राजश्व बाँडफाँड	१०,०००	१६,७६४	६७.६४
कूल जम्मा	१,४२,९२७	१,५२,२७९	६.५४

भौतिक प्रगति

क्र.स	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	गत आब सम्म सम्पन्न (परिमाण)	चालू आ.व.को लक्ष्य	चालू आ.व.को सम्पन्न परिमाण	प्रमुख नतीजा /असर
१	सडक	माटे /कच्ची सडक	कि.मी.	५०.३२		१.५७	
		ग्राभेल सडक	कि.मी.	१०४.५२		५.५४	
		कालो पत्रे सडक	कि.मी.	५८.३		२.८३	
		सडक कल्भर्ट	वटा				
२	खानेपानी	खानेपानी योजना	संख्या		११	११	
३	सिंचाई	नहर, कुलो	कि.मी.			सिंचित क्षेत्र
		पोखरी	वटा				
४	सडकपुल निर्माण सम्पन्न	पुल	वटा				
५	फोहोरमैला	स्यानिटरी ल्याण्ड फिल्ड साइट	वटा				
		ढल निकास	मिटर	६५.७२		३.१६	

भौतिक प्रगति

	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	गत आब सम्म सम्पन्न (परिमाण)	चालू आ.व.को लक्ष्य	चालू आ.व.को सम्पन्न परिमाण	प्रमुख नतीजा /असर
५	आवास तथा भवन	विध्यालय भवन निर्माण	वटा			६	
		न.पा./वडा कार्यालय भवन निर्माण	वटा			३	
		वर्धिड सेन्टर	वटा				
		स्वास्थ्य / उप स्वास्थ्य चौकी	वटा			१	
७	ऊर्जा एवं विध्युतीकर ण	सौर्य सडक वत्ती (ऊर्जा)	कि.वा				
		अन्य सौर्य उर्जा	कि.वा				
		जलविध्युत्	कि.वा				

सामाजिक क्षेत्रतर्फको प्रमुख प्रगति



लक्षित वर्गका बाल-बालिकाहरूको लागि चित्रकला प्रतियोगिता कार्यक्रम



वीरगंज उपमहानगरपालिकाको फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापनको सम्बन्धि छलफल कार्यक्रम



सिप विकास तथा प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत २ महिने सिलाई कटाई कार्यक्रम



बालबालिकाहरूको लागि वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि अभिमुखिकरण गोष्ठी

नतीजाहरु

१. बडा नं. १५ दिपक शाक्यको घर देखि वाईपास सडक सम्म



आयोजना शुरुहुनुभन्दा
पूर्वको अवस्था



आयोजना निर्माण
चरणको अवस्था



आयोजना सम्पन्न भएपश्चात्
को अवस्था

नतीजाहरु

२. बडा नं. १४ कृषि अनुसन्धान देखि मस्जिद हुदै तिनपेडिया चौक सम्म



आयोजना शुरुहुनुभन्दा
पूर्वको अवस्था



आयोजना निर्माण
चरणको अवस्था



आयोजना सम्पन्न भएपश्चात्
को अवस्था

नतीजाहरु

३. बडा नं. १४ श्रीपुर स्कुल देखि साल्ट ट्रेडिङ्ग सम्म



आयोजना शुरुहुनुभन्दा
पूर्वको अवस्था



आयोजना सम्पन्न
भएपश्चात् को अवस्था



आयोजना सम्पन्न भएपश्चात्
को अवस्था

नतीजाहरु

४. मझौला शहर एकिकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना
अन्तर्गत माईराम पोखरी स्थित निर्माण हुन लागेको रिक्रिएसन पार्क



आयोजना शुरुहुनुभन्दा पूर्वको अवस्था



आयोजना १०% सम्पन्न भएपश्चात् को अवस्था

नतीजाहरु

५. नेपाल यातायात कं. ली. को उत्तर तर्फ नाला निर्माण



आयोजना शुरुहुनुभन्दा पूर्वको अवस्था



आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् को अवस्था

नवीनतम कार्य

➤ मेनरोड आदर्शनगर चौक देखि ठाकुरराम क्याम्पस सम्मको सडक वीरगंजलाई ग्रिनसिटी बनाउने अवधारणा अनुसार दुवै तर्फ पेटीहरूमा वृक्षारोपण गरी सौर्य सडक बत्ती जडान भएको र blinking light समेत लगाइ फुटपाथमा स्टेनलेस स्टीलको रेलिङ्ग लगाएको ।

सञ्चालित आयोजनाको विवरण

योजना	सङ्ख्या
१ लाख भन्दा कम	३
१-५ लाख सम्म	६५
५-१० लाख सम्म	६८
१० लाख भन्दा माथि	३५
कुल	१७१

सामाजिक सुरक्षा वितरणको विवरण

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको स्थिति

विवरण	आब ०७२/७३ मा भत्ता प्राप्त गर्ने संख्या	लगत कट्टा गरिएको संख्या	खर्च रकम (रु. हजारमा)	फ्रिज रकम (रु. हजारमा)	आ.ब ०७३- ७४ मा भत्ता वितरण गर्नु पर्ने संख्या
औषधि उपचार वृद्ध-वृद्धा	२६४०	३८	१८९१२.५		३०१६
बृद्ध भत्ता	३५६८	२५	६५९०.८		३५४३
अपाङ्ग भत्ता	२८१	-	१३५१.१		२८१
एकल महिला भत्ता	३५९९	१८	२४१९७.५		३५८१
लोपोन्मुख भत्ता	-	-	-		-
बाल संरक्षण अनुदान	२०२४	-	१९४८.८		२०२४
कुल	१२११२	८१	५३०००.७	२१६९१.०९	१२४४५

गुनासो फछ्यौटको अवस्था

गुनासो फछ्यौटको स्थिति

विवरण	संख्या	कारवाही संख्या	सम्बोधन (फछ्यौट)
अ.दु.अ.आ उजुरीहरु	३	३	३
हेलो सरकारको उजुरीहरु	१	१	१
सतर्कता केन्द्रको उजुरीहरु	१०	१०	१०
अन्य गुनासो / उजुरीहरु	-	-	-
कुल	१४	१४	१४

आगामी आ.व.को प्रमुख नीतिहरू

- नगरक्षेत्रभित्र जग्गा प्लटिङ्गको लागि नगरपालिकासंग पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । नगरपालिकाको स्वीकृति विना प्लटिङ्गको जग्गा विक्री भएमा त्यस्ता स्थानहरूमा बन्ने भवनहरूको नक्शा पास गर्न नगरपालिका बाध्य हुने छैन । साथै त्यस्ता स्थानहरूमा सेवा सुविधा र विकास पूर्वाधारहरूमा लगानी नगर्ने नीति लिइएकोछ ।
- “स्थानीय कर स्थानीय विकासको लागि उपमहानगरको सेवा तपाईं करदाताको लागि” भन्ने मूल सोच राखी कर संकलन र करदाता वृद्धि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । यसका लागि करदाता सचेतना कार्यक्रम, सूचना सम्प्रेषण र नागरिक प्रतिको दायित्व तथा कर्तव्य साथै कर्मचारीमा करदाता मैत्री व्यवहारको विकासमा जोड दिइनेछ ।
- वीरगंज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र खुल्ला स्थल, सार्वजनिक पर्ती जग्गा, सडक किनार, नदि किनारमा रहेको जग्गा जमिनहरूको समुचित उपयोग गरी शहरी हरियाली प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

आगामी आ.व.को प्रमुख नीतिहरू

- वीरगंज उपमहानगरपालिकाको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गरी वैदेशिक सहयोग प्राप्तका लागि अन्तराष्ट्रिय दातृनिकायहरूको पहिचान गरी आवश्यक समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न पहल गरिनेछ ।
- वीरगंज नगरक्षेत्रभित्र रहेका सांस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षण गर्ने नीति लिईएको छ । सोको लागि यस आ.व.मा भिस्वा बौद्ध चैत्यक्षेत्र, लक्ष्मणवा पार्क, भुटनदेवी मन्दिर, विन्दवासिनी मन्दिर क्षेत्र संरक्षण तथा मुर्ली पोखरी र वौधीमाई पोखरीको वृहत्त विकाशका लागि जोड दिईनेछ ।

जनशक्ति व्यवस्थापन

विवरण	केन्द्रतर्फ		कोषतर्फ		जम्मा	
	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति	स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति
अधिकृतस्तर	१	१			१	
सहायकस्तर	-	-			-	
सहयोगीस्तर	२	२			२	
जम्मा	३	३				

प्रमुख समस्या तथा समाधानका लागि गरिएका प्रयास

क्र.स.	प्रमुख समस्या	समस्या समाधानार्थ चालिएका प्रयास	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	जिम्मेवार निकाय
१	एसियाली विकास बैङ्कबाट संचालित मझौला शहर एकिकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजनाको लागि समपूरक कोष नहुनु	संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालय संग समपूरक कोष रकम निकासीको लागि प्रयास गरिएको		
२	नगरको सम्पूर्ण सरसफाईमा स्थानीयबासीको चेतना र स्वामित्वको कमी	नगरको सम्पूर्ण सरसफाईका लागि आम चेतना बढाउन गैर सरकारी संस्थाहरु परिचालन गरि सामाजिक परिचालन मार्फत सरसफाई अभियान चलाइएको	सरकारी, गैरसरकारी, औद्योगिक प्रतिष्ठान, अस्पताल, स्कूल, कलेज, होटेल आदिलाई सरसफाई कार्यमा सक्रिय बनाउनुपर्ने	सरसफाई तथा समाजकल्याण शाखा
३	यथार्थ आय भन्दा खर्चमा बृद्धि भई एक आर्थिक बर्षको दायित्व अर्को आर्थिक बर्षमा थप हुने गरेको	आन्तरिक आय बृद्धिका निम्ती करका क्षेत्रहरुको सूचना संकलन , कार्यान्वयन र असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइएको	यथार्थ आयको आधारमा बजेट निर्माण गरी सोही अनुसार योजना निर्धारण गर्नुपर्ने	योजना/लेखा र राजश्व शाखा

धन्यवाद !